



Bosna Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRADAČAC

---

H.K.Gradašćevića 54, 76 250 Gradačac, telefon 035-369-750, fax. 035-369-751, e-mail: [opc.grad@bih.net.ba](mailto:opc.grad@bih.net.ba), [www.gradacac.ba](http://www.gradacac.ba),

**Odsjek za upravljanje razvojem i EE**

**Godišnji izvještaj  
Odsjeka za upravljanje razvojem i energetske efikasnost**

Gradačac, mart 2016.godine

## 1. Uvod

Odsjek za investicije, nadzor i energetska efikasnost predstavlja koji je u toku 2015.godine izmjenom Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta promijenio naziv u Odsjek za upravljanje razvojem i energetska efikasnost ima važnu kariku lokalne samouprave za sprovođenje svih infrastrukturnih projekata na teritoriji općine kao i za poslove iz oblasti investiciono-razvojnog planiranja koja su u nadležnosti općine. Ciljevi rada Odsjeka jasno su definisani i u potpunosti podudarni sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Općine.

Odsjek takođe ima ulogu jedinice za upravljanje razvojem (JURA), odnosno ima centralnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju strategije razvoja, obezbeđuje vertikalnu i horizontalnu koordinaciju i komunikaciju sa svim bitnim akterima u procesu, kako u okviru općinske uprave, tako i na nivou cijele zajednice i šire, sa višim nivoima vlasti.

## 2. Sažetak

Planom za 2015. godinu, Odsjek je planirao realizaciju projekata infrastrukture u ukupnoj vrednosti od 7.096.462 KM, od čega 3.366.330 KM iz budžeta i 3.730.312 iz eksternih izvora. Za najveći broj projekata, bio je poznat eksterni izvor finansiranja i očekvalo se da će se plan realizovati u visokom procentu, od preko 90%. Općina Gradačac je nastavila sa velikim projektima izgradnje vodovodnog sistema te je u ovoj godini i najznačajni projekat nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže, za koji će se u ovoj godini izdvojiti čak 3.720.494 KM, od čega 200.000 iz budžeta općine, a 3.520.494 KM iz razvojnog kredita EBRD. Planiran je i nastavak unaprijeđenja lokalne putne mreže, pa je planirano i izdvajanje iz budžeta 540.000 KM za rekonstrukciju lokalnog puta u MZ Međida Gornja Faza IV. Infrastruktura se gradi i kao potpora privredi, pa je jedan od najvećih planiranih projekata bila i izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni "Prodor III, za koju je iz budžeta izdvojeno 316.530 KM.

Realizacija projekata u odnosu na planirano bila je približno ista. Veliki broj projekata je realizovan što govori i indeks ostvarenja planiranih projekata od 72% iz Strategije razvoja općine Gradačac za period 2014-2023.godina. Implementirani su između ostalih i veoma bitni razvojni projekti i to: izgradnja pješačke staze u MZ Vida II, rekonstrukcija i dogradnja sportskog poligona luke Faza I, rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Međida Gornja Faza IV i nogi drugi.

### 2.1. Sprovedene aktivnosti na realizaciji Godišnjeg plana Odsjeka za upravljanje razvojem i energetska efikasnost

### 2.2. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

*U toku 2015.godine od planiranih 24 projekta implementirani su sljedeći projekti (završeni i započeti u toku 2015.godine):*

1. Izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta Gradačac - Modriča i Gradačac – Šamac (2014-2015)
2. Izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni "Prodor III" (2014-2016)
3. Izgradnja pješačke staze u MZ Vida II (2014-2017)
4. Rekonstrukcija i dogradnja sportskog poligona luke Faza I (2014-2015)
5. Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Međida Gornja Faza IV (2014-2015)
6. Izgradnja lokalnog puta u MZ Zelinja Srednja - put za Subašiće (2014-2015)
7. Izgradnja sportskog poligona Hrgovi Donji (2014-2015)
8. Uređenje parka Stara Banja faza II (2014-2015)
9. Izgradnja javne rasvjete u osam mjesnih zajednica (2014-2015)

10. Utopljavanje zgrade Općine- projekat energetske efikasnosti (2015)
11. Izgradnja Aleje kestenova (2014-2016)
12. Rekonstrukcija regionalne ceste Liporašće (Gradačac) i G.Tramošnica (Pelagićevo)(2014-2015)
13. Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Požarike put za Heće (2014-2015)
14. Rekonstrukcija lokalnih puteva (Njiverica, Vučkovci, Bagdale, Požarike i Lipnica) (2014-2015)
15. Izgradnja javne rasvjete u MZ na području općine Gradačac (2014 -2015)
16. Kanalizacija Hazna naselje Rijeka (2015)
17. Odžavanje riječnih tokova (2015-2017)

Neki od gore navedenih projekata su započeli sa implemtacijom u toku 2014.godine ali su uspješno okončani u toku 2015.godine.

### **2.3. Aktivnosti iz redovne nadležnosti**

U toku 2015.godine svakodnevno su se u sklopu nadležnosti Odsjeka vršile redovne aktivnosti i to:

1. Apliciranje za sufinansiranje projekata kod viših nivoa vlasti i donatora
2. Praćenje realizacije infrastrukturnih projekata
3. Pribavljanje relevantnih dozvola potrebnih za implementaciju projekata
4. Kontakti sa stranim investitorima i prezentacija investicionih potencijala općine

Tako je aplicirano na pet javnih poziva sa zahtjevom za sufinansiranje projekata od viših nivoa vlasti od čega je odobreno četiri projekta te je praćena je realizacija svih infrastrukturnih i razvojnih projekata koje implemetira Odsjek za upravljanje razvojem i EE.

Pribavljeno je sedam odobrenja za građenje za implementaciju gore navedenih projekata. Ostvaren kontakt sa najmanje 3 strana investitora kojimasu prezentirai potencijali općine Gradačac

### **3. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije aktivnosti iz Godišnjeg plana Odsjeka za upravljanje razvojem**

U toku 2015.godine nismo uspjeli implemtirati 7 projekata iz različitih razloga i to:

1. Izgradnja vodovoda u MZ Biberovo Polje (2013-2015)  
Razlog za obustavu projekta je u tome što je nastavak ovog projekta planiran u sklopu implementacije projekta izgradnje vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac
2. Promocija privrednih i investicijskih potencijala općina Gradačac, Tešanj, Gračanica i Srebrenik (2015)  
Projekat plaiciran UNDP-u ali je odbijen nakon evaluacija pristiglih prijava
3. Rekonstrukcija i dogradnja Dječijeg obdaništa (2015)  
Nisu obezbijeđena sredstva od vanjskog donatora
4. Rekonstrukcija gradskog stadiona  
Nisu obezbijeđena sredstva za sufinansiranje
5. Izgradnja gradskog trga (2015)  
Projekat prenešena u 2016.godinu
6. Izgradnja vodovodnog sistema u Južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže(2013-2017)  
U toku 2015.godine vršene su sve neophodne pripreme na obezbjeđenju dozvola, vršenju istražnih radova na izvorištu Domažić kao i obezbjeđenju projektno-tehničke dokumentacije
7. Izgradnja vatrogasnog doma (2015-2017)  
Nisu obezbijeđena sva neophodna finansijska sredstva kao ni potrebne saglasnosti za gradnju

#### **4. Zaključci i preporuke**

Struktura implementiranih projekata u 2015. godini u općini Gradačac ukazuje na jasno definisan strateški pristup, adekvatno planiranje budžeta, dobru procjenu i realna očekivanja u smislu eksternih izvora. Realizacija velikog broja kapitalnih investicija, će imati velikog uticaja na ekonomski i društveni razvoj, a u narednim godinama očekuju se još konkretniji rezultati u smislu novoosnovanih preduzeća, povećanja broja radnih mjesta, a samim tim i bolje vrednosti makropokazatelja

Jasno je da veliku ulogu i stepenu ostvarenja realizovanog u odnosu na planirano ima i Odsjek za upravljanje razvojem čija je uloga koordinacija između svih aktera u Općini Gradačac a koji svojim radom doprinose visokom stepenu ukupne realizacije Strategije razvoja općine Gradačac.

**Odsjek za upravljanje razvojem i EE**